

Børnenes Kontors Daginstitution
Langelandsvej 10-12-14
6705 Esbjerg Ø

Journal nr. 554

02-05-2024

Vedrørende brandsyn afviklet af Søren Christensen 29-04-2024

Synede objekter:

Hovedhuset > 50 personer eller 10 sovende (4. Daginstitutionsafsnit til over 50 personer samt soverumsafsnit med over 10 sovepladser begge i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 (bkg. 2341))

Børnehave maks 50 - nummer 10 (4. Daginstitutionsafsnit til over 50 personer samt soverumsafsnit med over 10 sovepladser begge i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 (bkg. 2341))

Brandvæsenet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Berit Lynghede, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

Hovedhuset > 50 personer eller 10 sovende

Regelgrundlag:

ANBEFALING

Øvrige forhold

Placering: Hovedhuset

Lokation: Hovedhuset

Det kunne ved brandsynet konstateres, at hovedhuset kun delvis er dækket af røgalarmer. På nuværende tidspunkt, der kun opsat røgmelder i rummene der anvendes til soverum. Sydvestjysk Brandvæsen anbefaler at der opsættes yderligere, røgmelder i opholdsrum, køkken, gangarealer mm. Disse skal sammenkobles med bygningens nuværende røgalarmsystem. Sydvestjysk Brandvæsen vil dog gøre opmærksom på, at den bedste løsning vil være at installere et fulddækkende ABA- anlæg, såfremt der kunne findes midler til dette.

Øvrige forhold:

Procedure ved fejl eller nedbrud af brandtekniske installationer.

Der skal for alle brandtekniske installationer udarbejdes procedurer for kompenserende tiltag ved fejl eller nedbrud af den brandtekniske installation, og disse procedurer skal indarbejdes i DKV-planen. For eksisterende byggeri, hvor der ikke er udarbejdet en DKV-plan, skal der udarbejdes en procedure der beskriver hvordan fejl eller nedbrud skal håndteres for de enkelte brandtekniske installationer.

Den primære procedure er, at fejlen skal udbedres hurtigst muligt, og for brandtekniske installationer, der er

installeret til sikring af personer, skal der iværksættes kompenserende tiltag, indtil fejlen er udbedret.

NÆSTE BRANDSYN⁴

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2025.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Brandvæsnets afgørelse i medfør af brandsynet kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Nævnenes Hus (<https://naevneneshus.dk/>) inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage over et påbud fritager ikke for at efterkomme dette. Klagemyndigheden kan bestemme, at en klage skal have opsættende virkning.⁵

Venlig hilsen

Søren Christensen
Beredskabsinspektør

-
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. December 2021 om brandsyn (brandsynsbekendtgørelsen).
 2. Jf. forvaltningsloven § 19.
 3. Jf. brandsynsbekendtgørelsens § 14.
 4. Brandsynsterminen er fastsat i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 6.
 5. Jf. byggelovens § 23 og 24.